

รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)



เทศบาลตำบลบ้านสา
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบำรุงรักษาถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างตลาดค้าหมูเมืองคอนกรีต (จากห้วย เกียง - หอนงโป่งเหนือ) หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบล บ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๔๔๑,๐๐๐				✓	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน นายผจญ ตั้งตัวดี - บ้านนางเกษมณี ใจเย็น) หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง	๑๘๖,๐๐๐	๑๐ ธ.ค. ๖๗ - ๗ ก.พ. ๖๘	✓			๑๗๐,๖๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน นายสุวิทย์ กลิ่นฟุ้ง - บ้านนายอินทูล ไว่สติ) หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง	๔๓๑,๐๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๗ - ๑๓ มี.ค. ๖๘	✓			๔๑๔,๑๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสวน นายสนั่น คำลือ - สวนนายพั๊ด การหมั่น) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง	๔๖,๕๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๗ - ๑๓ มี.ค. ๖๘	✓			๔๔,๙๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสวน นางจันน้อย ไว่สติ) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๓๒๘,๐๐๐	๒๖ ธ.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๘	✓			๓๐๐,๖๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง	๙๔,๔๐๐	๒๖ ธ.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๘	✓			๘๕,๖๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนเส้นบ้านนางเหลี่ยม มีเลข) หมู่ที่ ๕ บ้าน สามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๔๑๗,๘๐๐				✓	-	
๘	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก (เส้นบ้านนางจินดา หน้างาม) หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๐๙,๕๐๐				✓	-	
๙	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก (เส้นบ้านนางสายทอง บุญรอด) หมู่ที่ ๖ บ้าน แป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๒๑,๙๐๐				✓	-	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝายปิด (จากบ้าน นายประชัน ศรีนันทา - บ้านนายสุวิทย์ วิงวอน) หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๙๓,๐๐๐				✓	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝายปิด (จากบ้าน นายสงวน ฟังเย็น - บ้านนายป่า ประณีต) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง	๓๒๒,๕๐๐				✓	-	
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝายปิด (เส้นบ้าน นายการณ ฟังเย็น) หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๓๒,๐๐๐				✓	-	
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝายปิด (เส้นประ ปาเดินหม้อ) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๐๕,๐๐๐				✓	-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทับทางหลวง ท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑๔-๐๐๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบล บ้านสา อำเภोजังหวัดลำปาง	๔๕๖,๐๐๐				✓	-	
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทับ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภोजังหวัด ลำปาง	๔๔๐,๕๐๐				✓	-	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทับ หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภोजังหวัด ลำปาง	๗๒๔,๕๐๐	๑๒ ก.พ. – ๑๒ เม.ย. ๖๘		✓		๖๒๘,๐๐๐	ก่อนนี้ ผูกพัน
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทับ หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภोजังหวัด ลำปาง	๔๙๙,๐๐๐	๒๕ ก.พ. – ๒๕ เม.ย. ๖๘		✓		๔๙๗,๘๐๐	ก่อนนี้ ผูกพัน
๑๘	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน ๑๐๓๕ – บ้านนายวิชัย ทิวอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสา อำเภोजังหวัดลำปาง	๔๗๕,๐๐๐	๒๓ พ.ย. ๖๗ – ๒๑ ม.ค. ๖๘	✓			๔๓๐,๙๐๐	
๑๙	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้าน นายเจริญ เซมา) หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภोजังหวัดลำปาง	๔๗,๐๐๐	๒๖ ธ.ค. ๖๗ – ๒๓ ก.พ. ๖๘	✓			๔๒,๕๐๐	
๒๐	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภोजังหวัด ลำปาง	๒๕๘,๐๐๐	๒๕ ม.ค. ๖๘ – ๒๕ มี.ค. ๖๘	✓			๒๓๑,๗๐๐	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน นางผาย ต้องใจ – บ้านนายบัน สมปาน) หมู่ที่ ๑ บ้าน แป้น ตำบลบ้านสา อำเภोजังหวัดลำปาง	๔๒๙,๐๐๐				✓	-	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภोजังหวัด ลำปาง	๒๘๓,๕๐๐				✓	-	
๒๓	ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบใน ชุดเดียวกัน จำนวน ๔๑ ชุด หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภोजังหวัดลำปาง	๒,๘๗๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๘ – ๑๐ เม.ย. ๖๘	✓			๒,๘๖๕,๖๐๐	
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายลำเหมือง กลาง หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภोजังหวัด ลำปาง	๒,๓๔๔,๐๐๐	๒๔ ธ.ค. ๖๗ – ๒๓ มี.ค. ๖๘	✓			๑,๘๕๖,๐๐๐	
๒๕	ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบใน ชุดเดียวกัน จำนวน ๒๐ ชุด หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบล บ้านสา อำเภोजังหวัดลำปาง	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. – ๑๐ เม.ย. ๖๘	✓			๑,๓๙๘,๐๐๐	
๒๖	ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบใน ชุดเดียวกัน จำนวน ๘ ชุด หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภोजังหวัดลำปาง	๕๖๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. – ๑๐ เม.ย. ๖๘	✓			๕๕๙,๒๐๐	
๒๗	ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบใน ชุดเดียวกัน จำนวน ๒๙ ชุด หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภोजังหวัดลำปาง	๒,๐๓๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. – ๑๐ เม.ย. ๖๘	✓			๒,๐๒๗,๑๐๐	
๒๙	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน ๑๐๓๕ – บ้านนายบุญทัน หน้างาม) หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบล บ้านสา อำเภोजังหวัดลำปาง	๑๕๐,๐๐๐	๒๕ ม.ค. – ๒๕ มี.ค. ๖๘	✓			๑๓๖,๙๐๐	
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสนั่น งามข้า – แยกอ่างเก็บน้ำห้วยเมียง) หมู่ที่ ๙ บ้านแป้น โป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภोजังหวัดลำปาง	๔๘๗,๕๐๐	๒๗ ธ.ค. ๖๗ – ๒๔ ก.พ. ๖๘	✓			๔๘๗,๒๐๐	
รวม		๑๖,๕๘๒,๖๐๐					๑๒,๑๗๖,๗๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๖๓,๔๗๖	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	✓			๒๖๓,๔๗๕.๘๗	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๔๐,๔๙๓	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	✓			๔๐,๔๙๒.๘๓	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๓๐๗,๖๘๙	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	✓			๓๐๗,๖๘๘.๗๕	
รวม		๖๑๑,๖๕๘						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	๓๐,๐๐๐	-			✓	-	
๒	โครงการชุมชนปลอดขยะอันตราย	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	
๓	โครงการบริหารจัดการศูนย์จัดการวัสดุไม่ใช้แล้วแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบ้านสา	๕๐,๐๐๐	-			✓	-	
๔	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	
๕	โครงการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒๐,๐๐๐	-			✓	-	
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑๐,๐๐๐	-			✓	-	
รวม		๒๕๐,๐๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกัน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการรักษารักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ ๑	๒๑,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓			๒๑,๐๐๐	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ ๒	๒๑,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓			๒๑,๐๐๐	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ ๓	๒๑,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓			๒๑,๐๐๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ ๔	๒๑,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓			๒๑,๐๐๐	
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ ๕	๒๑,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓			๒๑,๐๐๐	
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ ๖	๒๑,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓			๒๑,๐๐๐	
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ ๗	๒๑,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓			๒๑,๐๐๐	
๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ ๘	๒๑,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓			๒๑,๐๐๐	
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ ๙	๒๑,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓			๒๑,๐๐๐	
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ ๑๐	๒๑,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓			๒๑,๐๐๐	
๑๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครไฟป่าเพื่อป้องกันและ	๑๕,๐๐๐				✓	-	
รวม		๒๒๕,๐๐๐					๒๑๐,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกัน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	-			✓	-	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	๖๐,๐๐๐	-			✓	-	
รวม		๗๐,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๕๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๔,๗๔๔,๖๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๕,๗๖๒,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๒,๒๓๑,๖๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๒๗,๐๐๐	
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๒๐,๐๐๐	-			✓	-	
๕	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	๙๙,๙๙๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๙๙,๙๙๐	
รวม		๑๗,๕๔๘,๓๙๐					๗,๑๐๓,๑๙๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-			✓	-	
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๑๐,๐๐๐	-			✓	-	
๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐-๑๔ มี.ค. ๖๘	✓			๒๒,๘๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐				✓	-	
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครไฟฟ้าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	๑๕,๐๐๐				✓	-	
รวม		๑๘๕,๐๐๐					๒๒,๘๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-			✓	-	
รวม		๕๐,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๒ กลยุทธ์การสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๗	✓			๙๖,๒๖๐	
๒	โครงการพัฒนาทักษะสมอเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัยตำบลบ้านสา	๓๐,๐๐๐				✓	-	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๕๖,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๒๐๔,๖๐๐	
๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านสา	๔๑๕,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๑๙๔,๔๐๐	
๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านแป้น	๕๒๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๒๔๙,๖๐๐	
๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสาแพะ	๒๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๑๑๖,๑๐๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการจ้างครูที่โรงเรียนขาดแคลนเฉพาะในรายวิชา ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านสา	๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๕๖,๐๐๐	
๘	โครงการจ้างครูที่โรงเรียนขาดแคลนเฉพาะในรายวิชา ให้แก่โรงเรียนบ้านสาแพะ	๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๕๖,๐๐๐	
๙	โครงการจ้างครูในสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนให้แก่ โรงเรียนบ้านแป้น	๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๕๖,๐๐๐	
๑๐	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้แก่โรงเรียน บ้านแป้น	๑๕,๐๐๐				✓	-	
๑๑	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้แก่โรงเรียน บ้านสาแพะ	๑๐,๐๐๐				✓	-	
๑๒	โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืนให้แก่โรงเรียน บ้านแป้น	๒๘,๒๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๒๘,๒๕๐	
๑๓	โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านสา	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านสาแพะ	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๔๐,๐๐๐	
รวม		๒,๒๑๑,๗๕๐					๑,๑๔๗,๒๑๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๓ กลยุทธ์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสามัคคี	๒๕๐,๐๐๐	๑๗ ก.พ. ๖๗	✓			๒๑๖,๐๑๔	
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านสา	๑๓๔,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๗	✓			๑๓๓,๙๒๔.๗๗	
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ตำบลบ้านสา	๑๐๐,๐๐๐	-			✓	-	
๔	โครงการจัดงานสัปดาห์พ่อพญาเสือตำบลบ้านสา	๓๕,๐๐๐	๒๒ ก.พ. ๖๘	✓			๓๐,๕๒๖	
๕	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	-			✓	-	
๖	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อ พญาคำลือ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดลพบุรี	๕๐,๐๐๐	๒๖ ก.พ. ๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	
รวม		๕๘๔,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๔ กลยุทธ์การป้องกัน การรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านสา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดลพบุรี	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการฝึกอบรมหมอบ้านสบหก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมหมอบ้านสาแพะ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมหมอบ้านสา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการฝึกอบรมหมอบ้านสามัคคี หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
๖	โครงการฝึกอบรมหมอบ้านแป้นใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
๗	โครงการฝึกอบรมหมอบ้านสาแพะเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
๘	โครงการฝึกอบรมหมอบ้านแป้นพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
๙	โครงการฝึกอบรมหมอบ้านแป้นโป่งชัย หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการฝึกอบรมหมอบ้านสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
รวม		๒๐๐,๐๐๐					๒๐๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๑๕,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกผู้สูงอายุตำบลบ้านสา	๒๐,๐๐๐				✓	-	
๒	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐				✓	-	
๓	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)	๒๔,๐๐๐				✓	-	
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลบ้านสา	๑๕,๐๐๐				✓	-	
๕	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสา	๒๕,๐๐๐				✓	-	
๖	โครงการจัดงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง	๑๕,๐๐๐	๑๓ - ๒๒ ธ.ค. ๖๗	✓			๑๕,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการทำดอกไม้ประดิษฐ์	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	
๒	โครงการส่งเสริมทักษะการพิมพ์ลายไปไม้บนผืนผ้า	๓๐,๐๐๐	-			✓	-	
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ายาเนกประสงค์	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนตำบลบ้านสา	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	
รวม		๙๐,๐๐๐						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านสา	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	
๒	โครงการสนับสนุนการค้าบริการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลบ้านสา	๖๐,๐๐๐	-			✓	-	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๖๐,๐๐๐	-			✓	-	
๔	โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	
		๑๖๐,๐๐๐						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในตำบลบ้านสา	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	
รวม		๒๐,๐๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนางาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เก้าอี้เนกประสงค์ แบบหัวใหญ่ จำนวน ๒ ตัว	๑๕,๐๐๐				✓	-	
๒	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๑ ชุด	๔๕,๙๐๐	๘ ม.ค. ๖๘	✓			๒๕,๐๐๐	
๓	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด	๑๔,๙๐๐	๘ ม.ค. ๖๘	✓			๑๑,๐๐๐	
รวม		๗๕,๘๐๐					๓๖,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนางาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสา	๒๖๒,๐๐๐				✓	-	
๒	โครงการก่อสร้างเทสถานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา	๗๔,๕๐๐	๑๐ ธ.ค.๖๗ – ๗ ก.พ. ๖๘	✓			๖๘,๑๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณเทศบาลตำบลบ้านสา	๔๕๙,๐๐๐				✓	-	
รวม		๗๙๕,๕๐๐					๖๘,๑๐๐	